

Tabela nr 2 - cz.A

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	limit wydatków na dzień 18.01.2011	limit wydatków na dzień 30.06.2011	Stan zaawansowania projektu - krótki opis
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)				
1	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół położonego przy ulicy Dąbrowskiego w Krupskim Młynie	UG Krupski Młyn	980 000,00	980 000,00	Na dzień 30 czerwca 2011 r. wydatki zrealizowano na poziomie 523.721,91 zł. Nie występuje zagrożenie realizacji zaplanowanej do zakończenia w bieżącym roku inwestycji. Kredyt komercyjny na kwotę 900,0 tys zł uchomiony w dniu 18.04.2011 r, wpływ dotacji z WFOŚiGW w dniu 31.05.2011 r. Do końca sierpnia 2011 roku planowane jest całkowite rozliczenie środków w WFOŚiGW.
	wkład własny		58 681,00	58 681,00	
	Inne źródła finansowania (kredyt)		400 000,00	900 000,00	
	WFOŚiGW pożyczka		500 000,00	0,00	
	WFOŚiGW dotacja		21 319,00	21 319,00	
2	Budowa Sali gimnastycznej wraz z modernizacją budynku Zespołu Szkół w Krupskim Młynie	UG Krupski Młyn	2 100 000,00	2 100 000,00	Na dzień 30 czerwca 2011 r. wydatki zrealizowano na poziomie 6.903,95 zł. W związku z powyższą informacją iż gmina otrzyma w bieżącym roku 100,0 tys z Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej roboty ograniczą się jedynie do prac ziemnych i fundamentów (poziom "0"). Rea;izacja płatności środków z WPRBS nastąpi w 2012 roku, inwestycja została ujęta w uchwale Sejmiku WŚL. dot. WPRBS na lata 2011-2012 z poziomem dofinansowania: rok 2011-100,0 tys. zł, rok 2012 - 2.020,0 tys zł.
	wkład własny		850 000,00	850 000,00	
	Inne źródła finansowania (kredyt)		0,00	0,00	
	WFOŚiGW pożyczka		0,00	0,00	
	WFOŚiGW dotacja		0,00	0,00	
	Wojewódzki Program Rozwoju Bazy Sportowej		1 250 000,00	1 250 000,00	
3	Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Krupski Młyn	UG Krupski Młyn	115 000,00	115 000,00	Realizacja projektu rozpocznie się w IV kwartale 2011 roku. Planowane zakończenie w XII 2012 roku.
	wkład własny		50 000,00	50 000,00	
	WFOŚiGW pożyczka		0,00	0,00	
	WFOŚiGW dotacja		65 000,00	65 000,00	
4	Termomodernizacja budynków mieszkalnych Nr 3 i 5 na Osiedlu Ziętek w Krupskim Młynie	UG Krupski Młyn	115 000,00	115 000,00	Na dzień 30 czerwca 2011 roku wydatki zrealizowano na poziomie 8.967,00 zł. Zakonczenie I etapu projektu - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej nastapi w III kwartale br, wtedy tez nastapi płatność.
	wkład własny		115 000,00	115 000,00	
	Inne źródła finansowania		0,00	0,00	
	WFOŚiGW pożyczka		0,00	0,00	
	WFOŚiGW dotacja		0,00	0,00	
6	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Krupskim Młynie	UG Krupski Młyn	50 000,00	50 000,00	Realizacja w III-IV kwartale br.W biezacym roku prace będą polegały na częściowej wymianie pokrycia dachu budynku (papa termozgrzewalna +docieplenie).
	wkład własny		50 000,00	50 000,00	
	Inne źródła finansowania		0,00	0,00	
	WFOŚiGW pożyczka		0,00	0,00	
	WFOŚiGW dotacja		0,00	0,00	
7	Modernizacja centralnego placu wsi Potępa, z tego:	UG Krupski Młyn	872 195,00	872 195,00	Na dzień 30 czerwca 2011 roku wydatki zrealizowano na poziomie 618.247,64zł. Zakonczenie całego projektu oraz końcowe płatności nastapią w III kwartale br. Zložono wniosek o płatność na kwotę 203.563,00zł, z tyt. dotacji PROW, realizacja nastapi w III kwartale br.
	wkład własny		178 632,00	178 632,00	
	Inne źródła finansowania		400 000,00	400 000,00	
	WFOŚiGW		90 000,00	90 000,00	
	PROW dotacja		203 563,00	203 563,00	

8	Zagospodarowanie terenu sportowo rekreacyjnego w gminie Krupski Młyn (nazwa projektu: "Przez sport do zdrowia - modernizacja lokalnej infrastruktury sportowej w Krupskim Młynie" w tym: własne ujęcie wody)	UG Krupski Młyn	1 575 785,00	2 049 570,00	Na dzień 30 czerwca 2011 roku wydatki zrealizowano na poziomie 192.755,56 zł.30.06.br zakończona została I część projektu obejmująca: boisko sportowe, karty tenisowe, plac zabaw sportowych dla dzieci, ściankę wspinaczkową oraz plac do ćwiczeń sportowych. Realizacja projektu odbywa się zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WSI.
	wkład własny		30 589,69	53 570,00	
	Inne źródła finansowania (kredyt)		700 000,00	700 000,00	
	RPO dotacja		845 195,31	1 296 000,00	
9	Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej	UG Krupski Młyn	938 235,00	938 235,00	W I kwartale 2011 roku podpisana została umowa na dofinansowanie inwestycji ze środków EFRR w ramach RPO WsL. Początek rzeczowej realizacji projektu planowany jest na IV kwartał br. Zakończenie projektu nastąpi w grudniu 2012 roku.
	wkład własny		159 724,00	159 724,00	
	Inne źródła finansowania		0,00	0,00	
	RPO dotacja		778 511,00	778 511,00	
10	Wymiana sieci wodociągowej w Krupskim Młynie i Potepie	UG Krupski Młyn	50 000,00	50 000,00	Przygotowywana jest dokumentacja projektowa i aplikacyjna celem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PROW.
	wkład własny		50 000,00	50 000,00	
	Inne źródła finansowania		0,00	0,00	
	WFOŚiGW pożyczka		0,00	0,00	
	WFOŚiGW dotacja		0,00	0,00	
	PROW dotacja		0,00	0,00	
11	Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Krupski Młyn	UG Krupski Młyn	1 276 765,00	70 000,00	Przygotowywana jest dokumentacja projektowa i aplikacyjna celem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PROW.
	wkład własny		10 000,00	70 000,00	
	Inne źródła finansowania		0,00	0,00	
	WFOŚiGW pożyczka		490 000,00	0,00	
	WFOŚiGW dotacja		0,00	0,00	
	PROW dotacja		776 765,00	0,00	
12	Zagospodarowanie terenu sportowo rekreacyjnego w Krupskim Młynie i Potepie Odmuchowie	UG Krupski Młyn	0,00	0,00	Została zatwierdzona dokumentacja aplikacyjna tj. wnioski o dofinansowanie projektu złożone w ramach PROW skierowane zostały do realizacji. W III kwartale br. zostaną podpisane umowy o przyznaniu pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW 2007-2013
	wkład własny		0,00	0,00	
	Inne źródła finansowania		0,00	0,00	
	RPO dotacja		0,00	0,00	
13	Nabycie od WFOŚiGW w Katowicach udziałów w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej "Ciepłogaz" sp. z o.o.	UG Krupski Młyn	80 000,00	80 000,00	Wydatki zrealizowano na poziomie 40,0 tys zł, zgodnie z harmonogramem stanowiącym część umowy zawartej z WFOŚiGW w Katowicach
	wkład własny		80 000,00	80 000,00	
	Inne źródła finansowania		0,00	0,00	
14	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Potepie	UG Krupski Młyn	0,00	0,00	W IV kwartale br planowane jest zlecenie przygotowania projektu budowlanego.
	wkład własny		0,00	0,00	
	Inne źródła finansowania		0,00	0,00	
	RPO dotacja		0,00	0,00	